Teknisten palvelujen investointien toteuttamissuunnitelma 2024

Tornion kaupunki
Tekniset palvelut

ST=Suunn.tarjouspyynnöt
S=Suunnittelu
U=UrakkaLaskenta / Kilpailutus
R=Rakentaminen
A=Asennus

	Rakentamisaika 2024																							
	Talvikausi									Kesäkausi					Syyskausi									
Työkohde	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		VT	TM
TALONRAKENNUS																										
- Linja-autoaseman pihan ja kaupungintalon edustan ympäristön työt	S	S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R							MK	JM
- Suensaaren palvelukeskuksen hissi					U	U	U										R	R	R	R	R	R	R		UMK	PR
- Kulunvalvonnan uusiminen ja yhtenäistäminen			ST	ST	ST	S	S	S	S		U	U	U		R	R	R	R							UMK	TK
- Karungin urheilutalon rakentaminen	S	S	S	S	U	U	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PR
- Kivirannan koulun pienten puolen pihan lähiliikuntapaikka	S	S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R										UMK	PR
- Kokkokankaan koulun ilmanvaihdon saneerauksen suunnittelu			ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			UMK	PR
- Paloasema, autohallin nosto-ovien uusiminen ja varavoimakone				S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R					UMK	PR
- Putaan koulu, luokkahuoneiden lattiapinnoitteiden vaihto (2. krs)	S	S	S	U	U	U					R	R	R	R											UMK	PR
- Pääterveysasema, hissin uusiminen ja sähköautojen latauspisteiden vaatimat kaapeloinnit		S	S	S	U	U	U								R	R	R	R	R	R	R	R	R		UMK	PR
- Rajakartano, Taidemuseon kahvilan ikkunat, ulko-ovet, pihan kuivatus ja laatoitukset	S	S	S	U	U	U			R	R	R	R	R	R											UMK	PR
- Raumon koulu, hissin uusinta					U	U	U				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			UMK	PR
- Torpin monitoimitalo, viemärisaneeraus			S	S	S		U	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				UMK	TK
- Uimahalli, Tasausaltaiden ja loiskekourujen vedeneristyksen uusiminen ja laatoitus						U	U						R	R	R	R									UMK	PB
- Käyttäjien esittämät kiireelliset tilamuutokset	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	UMK	PB
MAANRAKENNUS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
UUSIEN KATUJEN JA TEIDEN RAKENTAMINEN																										
- E14 alueen laitesiirrot							U	U	U					R	R	R	R	R							MK	JM
KATUJEN JA TEIDEN PERUSPARANNUS																										
- Meurmannintie ja poikkikadut, 1 vaihe	S	S	S	S	S	U	U			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R						MK	JM
- Isopalontie ja sivukadut vaihe 1	S	S	S	S	U	U	U				R	R	R	R	R	R	R								MK	JM
Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu	S	S	S					U	U			R	R	R	R	R									MK	JM
-Metsolantie välillä Tapiolantie-Otsontie										ST		S	S	S	S	S	S									
-Isopalontie vaihe 2												ST		S	S	S	S	S	S							
- Rantatien kevyen liikenteen väylä								U	U				R	R	R	R	R	R	R						MK	JM
- Kaava-alueen avo-ojien perkaukset											R	R	R	R	R	R	R	R	R						MK	JM
- Kunnallistekniikan viimeistelytyöt									R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R						MK	JM
- Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MK	MP
PÄÄLLYSTÄMINEN																										
- Lautakunta nimeää kohteet											R	R	R	R	R	R	R	R							MK	JM
YMPÄRISTÖTYÖT																										
- Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet	S	S	S	S	S	S	S				R	R	R	R	R	R	R	R	R						MK	HL
- Rantapromenadin kunnostus							U	U					R	R	R	R	R	R	R						MK	HL
- Pirkkiön hiekkahalli															U	U			R	R					MK	JM
- Kromilaakson meluseinä									R	R	R	R	R			R	R	R	R						MK	JM
- Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen (katsomo ja lava ym.)							U	U								R	R	R	R	R					UMK	PR
- Victoriantorin kunnostukset											R	R	R	R	R	R									MK	JM
LIIKUNTAPAIKAT																										
- Stadionin tekonurmi ja valaistus			U	U	U				R	R	R	R	R	R	R										MK	JM
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS / LIIKENNETURVALLISUUS																										
- Kerankadun liikenteen jakajat ja liikennemerkit					U	U					R	R	R	R	R										MK	JM
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS / YHTEISTYÖHANKKEET																										
- Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus															U	U	U				R	R	R	R	MK	JV
- Näränperän padon korotus			U	U		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	MK	JV/JM

Yhteistyössä osakaskuntien kanssa

Yhteistyössä Haaparannan kanssa